

天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程检测量清单

序号	检测项目	检测参数	检测数量	单位	备注
1	塑料管材	外观、尺寸、拉伸（屈服）强度、断裂伸长率、维卡软化温度、落锤冲击试验、环刚度	8	组	
2	管件	外观、尺寸、坠落试验、烘箱试验	6	组	
3	阀门	密封性能、上密封试验、强度试验	5	组	
4	镀锌钢管	抗拉强度	2	组	
5	钢筋混凝土管	外观质量、尺寸允许偏差、外压荷载	4	组	
6	预制混凝土井	外观质量、尺寸允许偏差、外压荷载	2	组	
7	井盖和雨水篦	外观质量、尺寸偏差、承载能力、残余变形	2	组	
8	水泥	凝结时间、标准稠度用水量、安定性（雷式法）、胶砂强度、比表面积、密度	5	组	
9	砂	筛分析、表观密度、紧密密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量	5	组	
10	石	筛分析、表观密度、紧密密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量	5	组	
11	砂浆	配合比设计	2	组	
12	砂浆	抗压强度	15	组	
13	混凝土	配合比设计	3	组	
14	混凝土	抗压强度	25	组	
15	钢筋原材	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、反向弯曲、重量偏差、强屈比/超强比	8	组	
16	钢筋焊接	抗拉强度、伸长率	8	组	
17	管道回填	最大干密度、最佳含水量	3	组	
18	管道回填	压实度	735	点	
19	地基承载力	轻型触探	55	点	
20	排水管道检测	闭水	1085	米	
21	排水管道检测	CCTV	448	米	
22	路面砖	外观质量、尺寸偏差、抗压强度、吸水率	2	组	
23	岩石抗压	干燥/水饱和和压缩强度、体积密度、吸水率	1	组	
24	电线电缆	导体直流电阻、绝缘电阻、电压试验	2	组	
25	电工套管	外观、尺寸、跌落性能、弯曲试验、绝缘强度、绝缘电阻、耐热性能、阻燃性能	1	组	
26	砌墙砖	尺寸、外观质量、抗折强度、吸水率和饱和系数	1	组	
27	种植土	水分、有机质、pH、全氮、全磷、全钾	1	组	
28	有机肥	全氮、全磷、全钾、有机物、水分	1	组	
29	植物	病虫害	1200	点	

天河区绿化管理中心
2023年9月8日